

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: ESCOLA MUNICIPAL DE SERTÃO SANTANA

Valor da Obra: R\$ 497.482,19

Valor do CUB GI referente a Setembro/2017: 75,68% R\$ 566,03/m²

| DESCRIÇÃO | VALOR | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | |
|--------------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | | | | | | | |
| | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1. SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 4.222,80 | 100% | R\$ 4.222,80 | | | | |
| 2. FUNDAÇÕES | R\$ 33.889,95 | 100% | R\$ 33.889,95 | | | | |
| 3. ESTRUTURA PREDIO | R\$ 210.000,00 | 20% | R\$ 42.000,00 | 80% | R\$ 168.000,00 | | |
| 4. COBERTURA TELHADO | R\$ 90.000,00 | | | 100% | R\$ 90.000,00 | | |
| 5. ALVENARIA | R\$ 25.471,00 | | | 100% | R\$ 25.471,00 | | |
| 6. ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS | R\$ 23.968,97 | | | | | 100% | R\$ 23.968,97 |
| 7. INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRAULICA | R\$ 28.457,38 | | | 100% | R\$ 28.457,38 | | |
| 8. REVESTIMENTO | R\$ 30.239,30 | | | | | 100% | R\$ 30.239,30 |
| 9. PAVIMENTAÇÃO | R\$ 17.210,10 | | | | | 100% | R\$ 17.210,10 |
| 10. PINTURA | R\$ 15.565,70 | | | | | 100% | R\$ 15.565,70 |
| 11. LOUÇAS E METAIS | R\$ 5.950,00 | | | | | 100% | R\$ 5.950,00 |
| 12. INSTALAÇÃO SANITÁRIA | R\$ 11.646,69 | 100% | R\$ 11.646,69 | | | | |
| 13. LIMPEZA FINAL DA OBRA | R\$ 860,30 | | | | | 100% | R\$ 860,30 |
| TOTAL PERÍODO | | 18% | R\$ 91.759,44 | 63% | R\$ 311.928,38 | 19% | R\$ 93.794,37 |
| TOTAL ACUMULADO | R\$ 497.482,19 | 18% | R\$ 91.759,44 | 81% | R\$ 403.687,82 | 100% | R\$ 497.482,19 |

Sertão Santana, 21 de setembro de 2017

Responsável Técnico
Elena Preuss Stüker Koller

Proprietário
Município de Sertão Santana

CREA RS 193308

CNPJ 94.068.236/0001-03